



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000512 dd. 30 AGO. 2021

OGGETTO: Lavori di “Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova”.

Approvazione della contabilità finale e stato finale dei lavori e liquidazione alla ditta Gallazzini Costruzioni srl con sede legale in Porte di Rendena (TN) e subappaltatori – Rendicontazione generale opera.

CUP: D72C20000170005 - CIG: 833225170A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Verificato che il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023 non è stato ancora approvato e tenuto conto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Ricordato che l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L’art. 50, comma 1. Lettera a) della L.P. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dell’articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

Visto quanto previsto dal Protocollo di Intesa in materia di finanza locale tra la Giunta Provinciale di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020, nel quale le parti condividono l’opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di Comuni e Comunità, fissando in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021. Inoltre in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, le parti concordano l’applicazione della medesima proroga anche per Comuni e Comunità della Provincia Autonoma di Trento. E’ altresì autorizzato per tali enti l’esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

Evidenziato che con il Decreto del Ministero dell’Interno di data 13 gennaio 2021 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

Considerato che con il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è autorizzato l'esercizio provvisorio, il quale risulta disciplinato dall'art. 163 TUEL e dai punti 8 e 11.8 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al decreto 118/2011);

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione del periodo 2020-2022), ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Gli enti possono impegnare solo spese correnti;

Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;

Premesso che:

- con deliberazione consigliere n. 29 di data 26/10/2017 è stato approvato l'Accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e l'Accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie;
- suddetti accordi sono stati stipulati tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca, il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, la Comunità delle Giudicarie e da tutti i Comuni della Comunità delle Giudicarie;
- tra gli interventi rientranti nell'Accordo di programma per la viabilità provinciale è stato previsto, la messa in sicurezza dell'attraversamento del centro abitato di Pinzolo per un importo complessivo di € 300.000,00.-;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 264 del 09/06/2020 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per lavori di "Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova", è stata rilevata obbligazione giuridica pari ad € 162.071,29.- e avviata la procedura di gara, determinando le modalità di esecuzione dei lavori;
- con il provvedimento sopra citato, è stato inoltre approvato di eseguire i lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., attraverso il sistema del cottimo, ai sensi dell'art. 176 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, effettuando una gara telematica con invito ad almeno 5 (cinque) ditte ritenute idonee e procedendo all'aggiudicazione della procedura con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e senza la valutazione delle offerte anomale;
- a seguito dell'esperimento della gara telematica n. CT91622, con verbale di gara pubblica n. 1 di data 17/06/2020 protocollo n. 006341/18.3.1 è stato aggiudicato l'appalto della demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova, alla Ditta GALLAZZINI COSTRUZIONI srl con sede legale in Sacconi, 8 - 38094 Porte di Rendena (TN) che offriva il massimo ribasso, pari al 10,169%;
- i lavori per la demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, sono stati regolarmente consegnati dal Direttore Lavori geom. Giustino Iori in data 22/06/2020, il quale ha provveduto a redigere il verbale di consegna anticipata dei lavori, registrato al prot. dell'ente al n. 006431/18.3 dd. 22/06/2020;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 415 del 06/08/2020 sono stati affidati alla Ditta Gallazzini Costruzioni srl di Porte di Rendena, i lavori di "Demolizione

totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova", per la spesa complessiva di € 116.167,64.-, inclusi oneri fiscali di cui I.V.A. al 22% pari a 20.948,26.-;

- è stato stipulato in data 06/08/2020 il contratto rep. Atti privati n. 837 tra la Comunità delle Giudicarie e l'Impresa Gallazzini Costruzioni srl per i "Lavori di demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova" - CIG. n. 833225170A - CUP n. D72C20000170005;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 523 del 22/09/2020 è stata concessa alla Ditta Gallazzini Costruzioni srl una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, computabile dal primo termine fissato per il giorno 19/10/2020, come da richiesta da parte delle ditta appaltatrice prot. n. 9956 di data 16/09/2020, fissando il nuovo termine al 18/12/2020;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 555 del 01/10/2020 è stata approvata la contabilità S.A.L. n. 1 a tutto il 21/09/2020 e liquidato il S.A.L. n. 1 alla Ditta Gallazzini Costruzioni srl;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 726 del 30/11/2020 è stato autorizzato il subappalto dei lavori relativi all'asfaltatura alla Ditta Mazzotti Romualdo spa per un importo presunto di € 11.212,72.-;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 727 del 30/11/2020 è stata concessa alla Ditta Gallazzini Costruzioni srl una 2° proroga per l'ultimazione dei lavori, fissando la nuova data di ultimazione dei lavori al 17/01/2021;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 730 del 02/12/2020 è stato autorizzato il subappalto dei lavori relativi alla carpenteria, alla Ditta Carpenteria in legno F.lli Ferrari di Ferrari Ferdinando & C. sas per un importo presunto di € 3.364,16.-;
- con nota prot. n. 014871/18.3 di data 28/12/2020 veniva sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori a decorrere dal 17/12/2020 fino a nuovo ordine, a causa delle avverse condizioni climatiche che impedivano l'esecuzione a regola d'arte;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 104 del 01/03/2021 è stata autorizzata l'integrazione dell'importo di subappalto a favore della Ditta Carpenteria in legno F.lli Ferrari di Ferrari Ferdinando & C. sas (autorizzato con determinazione n. 730 del 02/12/2020) per ulteriori € 2.650,65.- per un totale complessivo di € 6.014,81.- inclusi oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 119 del 08/03/2021 è stata approvata la contabilità S.A.L. n. 2 a tutto il 16/12/2020 e liquidato il S.A.L. n. 2 alla Ditta Gallazzini Costruzioni srl;

Preso atto inoltre che:

- in data **22/06/2020** il Direttore Lavori geom. Giustino Iori, provvedeva a consegnare i lavori all'impresa Gallazzini Costruzioni srl, come da verbale depositato agli atti, prevedendo un termine per la realizzazione dei lavori di 120 giorni, fissando la data presunta di fine lavori al 19/10/2020;
- con determinazione n.523 di data 22/09/2020 del Responsabile del procedimento viene concessa una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattuale fissando il nuovo termine di ultimazione al 18/12/2020;
- con determinazione n.727 di data 30/11/2020 del Responsabile del procedimento viene concessa una proroga di giorni 30 (trenta) del termine contrattuale fissando il nuovo termine di ultimazione al 17/01/2021;
- in data 17/12/2020, con verbale di sospensione n. 1, venivano sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni climatiche che impedivano l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- in data 23/04/2021 venivano ripresi i lavori, come documentato dal verbale di ripresa depositato agli atti, tenuto conto che i lavori sono stati sospesi e prorogati per 217 giorni,

il nuovo termine contrattuale per completare le opere per il giorno 24/05/2021;

Dato atto che i lavori di “Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova”, sono stati ultimati il giorno 20/05/2021 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, dal capitolato speciale, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori di data 20/05/2021 sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giustino Iori e dalla ditta appaltatrice, Impresa Gallazzini Costruzioni srl;

Preso atto degli elaborati contabili redatti dal Direttore Lavori Geom. Giustino Iori, relativi allo Stato finale dei lavori e contabilità finale a tutto il 20/05/2021 costituiti da:

- Libretto delle misure con fogli n. 10 (da pag. 35 a pag. 44);
- Registro di contabilità con fogli n. 6 (da pag. 23 a pag. 28);
- Liste in economie - lista n. 4 dal 26/04/2021 al 20/05/2021;
- Sommario del registro di contabilità con fogli 18 (da foglio N.1 a foglio N.18);
- Stato finale dei lavori a tutto il 20/05/2021 al prot. 9998 del 23/08/2021
- Disegni di contabilità .

Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale di data 30/07/2021 redatti dal Direttore Lavori geom. Giustino Iori presentati al prot. 9997 del 23/08/2021, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo netto finale di comprensivo della sicurezza di € 72.747,78.- e che pertanto la ditta aggiudicataria vanta un ulteriore credito pari ad € 17.479,15.- con una minore spesa rispetto alla spesa autorizzata di € 22.471,60.-;

Verificata la regolarità tecnica di tutta la certificazione sopra descritta e la corrispondenza della stessa con il progetto approvato;

Visto per quanto concerne le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto e gli articoli 5 - 6 - 7 del contratto di cottimo repertorio n.837 del 06/08/2020 stipulato con l’impresa Gallazzini Costruzioni srl;

Preso atto che ai fini del pagamento ai subappaltatori, è stata trasmessa dalla Ditta appaltatrice Gallazzini Costruzioni srl, C.F. e P.IVA 01686680222 con sede in Via Sacconi, 8 - 38094 Porte di Rendena (TN), fattura elettronica n. 32 PA di data 31/07/2021, pari all’importo di € 17.479,15.- oltre I.V.A. di legge pari al 22% - per un importo complessivo di € 21.324,56.- subappaltati per l’importo di € 10.505,94.- alla Ditta Mazzotti Romualdo S.P.A. con sede in Località Ridever 5 - 38079 – Borgo Lares (TN) P.IVA/C.F. 00120590229, di cui fattura registrata al ns. protocollo al n. 0009440/18.7 di data 04/08/2021;

Visto quanto previsto all’art. 35 “Pagamento dei subappaltatori” del Capitolato Speciale d’Appalto norme amministrative, relativo ai lavori di demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo per l’allargamento e messa in sicurezza della sede stradale di via Genova che recita: “*Ai sensi dell’art. 26 comma 6 della LP 2/2016, l’amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori*”;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_26161287 con scadenza validità 10/09/2021 che certifica la regolarità contributiva della Ditta Gallazzini Costruzioni srl nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_27845367 con scadenza validità 13/10/2021 che certifica la regolarità contributiva della Ditta Mazzotti Romualdo S.P.A. nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Visto quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che sia l'appaltatore Gallazzini Costruzioni srl che il subappaltatore Ditta Mazzotti Romualdo S.P.A. hanno adempiuto agli obblighi previsti;

Considerato che il certificato di regolare esecuzione riporta un importo netto finale dei lavori comprensivo della sicurezza di € 72.747,78.- più Iva 22% per € 16.004,51.- con una spesa complessiva di € 88.752,29.- (IVA inclusa), come riepilogato dalle fatture emesse dalla Ditta Gallazzini Costruzioni srl:

N. FATTURA E DATA	FORNITORE	IMPORTO NETTO (IVA esclusa)	IMPORTO LORDO (IVA inclusa)
Fattura n. 18/PA del 30/09/2020	Gallazzini Costruzioni srl	€ 28.426,17	€ 34.679,93
Fattura n. 9/PA del 03/03/2021	Gallazzini Costruzioni srl	€ 26.842,46	€ 32.747,80
Fattura n. 32/PA del 31/07/2021	Gallazzini Costruzioni srl	€ 17.479,15	€ 21.324,56
TOTALE		€ 72.747,78	€ 88.752,29

Preso atto che risulta necessario impegnare l'importo di € 8.788,88.- per spese tecniche, come da quadro economico, approvato con Determinazione n. 264 d.d. 09/06/2020, desunte dal 7% della somma totale dei lavori e degli imprevisti pari ad € 114.141,32.- (€ 103.764,84 + € 10.376,48) + 10% per rimborso spese al capitolo di spesa 105224, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020-2022 e che tale importo verrà rilevato con giroconto al capitolo di entrata 350201 piano dei conti finanziario 3.05.02.01.001 del bilancio di previsione 2021-2023;

Considerato quindi che la spesa totale dell'opera risulta come da tabella sotto riportata:

Totale lavori e forniture liquidato (IVA inclusa)	€ 88.752,29
Totale spese tecniche progetto esecutivo	€ 8.788,88
TOTALE SPESA	€ 97.541,17

Preso atto che è stata generata un'economia di spesa (rispetto all'obbligazione giuridica rilevata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 264 d.d. 09/06/2020 di € 162.071,29.-) pari ad € 64.530,12.- sul capitolo di spesa 105224 piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 e sul capitolo di entrata 420152 piano dei conti finanziario 4.02.01.02.018 (quota parte BIM) e sul capitolo di entrata 420104 piano dei conti finanziario 4.02.01.02.001 (canoni aggiuntivi lett.E) del bilancio di previsione 2020-2022 come da tabella sotto riportata:

Obbligazione giuridica di spesa	€ 162.071,29	
Totale lavori e forniture liquidato (IVA inclusa)	€ 88.752,29	€ 97.541,17
Totale spese tecniche progetto esecutivo	€ 8.788,88	
ECONOMIA DI SPESA	€ 64.530,12	

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg;

Visto la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 avente oggetto: Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione

dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. "Norme in materia dell'autonomia del Trentino";

Visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto: "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie";

Verificato che per i lavori in oggetto, esiste specifico impegno di spesa 580/2020 al capitolo 105224 Missione 10 - Programma 5, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020-2022;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** la contabilità finale e lo stato finale dei lavori per la "*Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova*" appaltati all'impresa Gallazzini Costruzioni srl con sede in via Sacconi n.8 - Porte di Rendena (TN) - P.IVA/C.F. 01686680222, per l'importo netto di € 72.747,78.- più Iva 22% per €. 16.004,51.- con una spesa complessiva di € 88.752,29.- (IVA inclusa);
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di data 30/07/2021 redatto dal Direttore Lavori geom. Giustino Iori e tenuto agli atti insieme a tutta la documentazione della contabilità finale;
3. **Di liquidare** pertanto, per le ragioni indicate in premessa, all'impresa Gallazzini Costruzioni srl P.IVA/C.F. 01686680222 con sede in via Sacconi, 8 - 38094 Porte di Rendena (TN) aggiudicataria dei lavori, a saldo di quanto spettante, come da risultanze della contabilità finale e relativa fattura n.32/PA del 31/07/2021, l'importo già comprensivo di oneri per la sicurezza di € 17.479,15.- oltre ad I.V.A. al 22% pari all'importo di € 3.845,41.- e quindi complessivi € 21.324,56.- come da impegno di spesa n.580/2020 cap.105224 PDCF 2.02.01.09.012 utilizzando la seguente modalità di pagamento:
 - importo di € 21.324,56.- comprensivo di I.V.A. pari ad € 3.845,41.- relativamente alla quota spettante all'impresa appaltatrice Gallazzini Costruzioni srl, con mandato di pagamento alla medesima;

- importo di € 10.505,94.- comprensivo degli oneri di sicurezza (fattura soggetta a *reverse charge* ai fini applicazione IVA) relativamente alla quota spettante all'impresa subappaltatrice Ditta Mazzotti Romualdo spa con sede in Località Ridevert - 38087 Borgo Lares (TN) - P.IVA/C.F. 00120590229 con mandato di pagamento all'impresa appaltatrice Gallazzini Costruzioni srl e quietanzante l'impresa Mazzotti Romualdo spa;
4. Di impegnare la somma di € 8.788,88.- per spese tecniche, al capitolo di spesa 105224 piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 con **contestuale emissione del giroconto** al capitolo di entrata 350201 piano dei conti finanziario 3.05.02.01.001 del bilancio di previsione 2021-2023;
 5. Di precisare che la spesa totale dell'opera risulta come da tabella sotto riportata:

Totale lavori e forniture liquidato (IVA inclusa)	€ 88.752,29
Totale spese tecniche progetto esecutivo	€ 8.788,88
TOTALE SPESA	€ 97.541,17

6. Di dare atto che risulta un'economia di spesa di € 64.530,12.- a carico del capitolo 105224 "*Spese per la realizzazione da parte della Comunità di opere di viabilità*" PDCF 2.02.01.09.012 specificatamente per l'impegno di spesa assunto a favore della ditta Gallazzini Costruzioni srl per un importo di € 27.415,35.- e per la relativa obbligazione giuridica di spesa n.68/2020 per un importo di € 37.114,77.-;
7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene finanziata in pro quote ripartite proporzionalmente così suddivise:
 - da parte del Consorzio Bim Sarca e Consorzio Bim del Chiese per un importo di € 75.031,67.- con entrate di cui alla risorsa 420152 - PDCF 4.02.01.02.018 del bilancio di previsione 2021-2023 per cui esiste già obbligazione giuridica di entrata n. 8/2020 con una economia di spesa € 49.638,55.-;
 - da parte della Comunità delle Giudicarie per un importo di € 22.509,50.- con entrate di cui alla risorsa 420104 - PDCF 4.02.01.02.001 del bilancio di previsione 2021-2023 con un'economia di spesa di € 14.891,57.-;
8. Di provvedere agli adempimenti successivi e nello specifico, come evidenziato con nota prot. n. 009450 di data 07/09/2020, di richiedere al Consorzio BIM Sarca e al Consorzio BIM del Chiese il finanziamento del presente provvedimento nelle rispettive quote parti BIM Sarca per un importo a saldo di € 14.477,62 e BIM del Chiese per un importo a saldo di € 8.686,57;
9. Di dare atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il CUP assegnato al contratto di appalto dell'opera è il n. **D72C20000170005** mentre il codice CIG attribuito è il n. **833225170A** che dovranno essere richiamati in tutte le pratiche conseguenti;
10. Di precisare che il contraente e il subappaltatore hanno presentato il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione del conto corrente dedicato, registrati al protocollo dell'ente rispettivamente al n. 0008248 in data 05/08/2020 e al n. 0013488 in data 26/11/2020;
11. Di precisare che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento T.R.G.A. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Tione di Trento, **27 AGO. 2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott. ing. Fabrizio Maffei



Rif.ufficio tecnico FM/lv

u:\servizio tecnico comprensoriale\lucia\05_determine\determine demolizione pinzolo\det_approvazione dello stato finale dei lavori e contabilità finale_demolizione pinzolo e liquidazione subappaltatori.docx

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott. ing. Fabrizio Maffei

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

- Impegno di spesa
- Utilizzo di impegno esistente
- Integrazione di impegno esistente
- Liquidazione

Esercizio di competenza	Missione e programma	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2021	M.10 - P.5	2.02.01.09.012	105224		€ 8.788,88.-
OG 68/2020	M.10 - P.5	2.02.01.09.012	105224		€ - 27.415,35.-
OG 68/2020	M.10 - P.5	2.02.01.09.012	105224		€ - 37.114,77.-

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Esercizio di competenza	Missione e programma	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2021	BIM	4.02.01.02.018	420152	OG. ENT. 8/2020	€ - 49.638,55.-
2021	CDG	4.02.01.02.001	420104		€ - 14.891,57.-

Tione di Trento, **30 AGO. 2021**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
dott.ssa. Tiziana Maturi



SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....