



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000506 dd. 25 AGO. 2021

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Ches - Fisto” - (CUP n. D75H19000000005 - CIG n. 8212979CAA)

Approvazione della contabilità finale, dello stato finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione del saldo finale all'impresa aggiudicatrice Impresa Pezzarossi Franco e figli snc di Storo (TN).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020, con cui il Dott. Giorgio Butterini viene nominato Commissario della Comunità delle Giudicarie e preso atto che tale incarico è stato prorogato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 16 aprile 2021, fino al 16/07/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1218 di data 16 luglio 2021, con cui il Dott. Giorgio Butterini viene nominato Commissario straordinario della Comunità delle Giudicarie e preso atto che tale incarico è disposto fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta provinciale che dispone il rinnovo previsto dall'art.6 del disegno di legge 2 luglio 2021, n.110 sull'assestamento di bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1344 di data 07 agosto 2021, con cui il Dott. Giorgio Butterini viene rinominato Commissario della Comunità delle Giudicarie e preso atto che tale incarico è disposto fino al 31 dicembre 2022;

Visto il decreto n. 23 di data 31 marzo 2021, con cui il Commissario ha provveduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 della Comunità delle Giudicarie;

Visto il decreto n. 24 di data 31 marzo 2021, con cui il Commissario, in base a quanto disposto dall'art. 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011) della Comunità delle Giudicarie;

Visto il decreto n. 25 di data 31 marzo 2021, con cui il Commissario, secondo quanto disposto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e all'individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2021 -2023;

Visto il Regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie";

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e riconosciuta la propria competenza all'adozione dell'atto;

Richiamati interamente:

- il Verbale di deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 36 dell'11/12/2014, avente oggetto: *"Esame ed approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclopedonali nelle Giudicarie"*;
- il Verbale di deliberazione n. 12 del 24/06/2020 ad oggetto: *"Proroga di tre anni del termine finale di scadenza dell'accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie"*;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 15/01/2019 veniva approvato a tutti gli effetti il **progetto esecutivo** relativo alla "Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Ches-Fisto", rilevata obbligazione giuridica di spesa n. 61/2019 di € **311.466,59.-** al capitolo 105221 PDCF 2.02.01.09.012 (pari all'importo complessivo dell'opera di € 330.000,00.- dedotto di quanto già impegnato per incarichi professionali pari ad € 18.533,41.-) e attivata di conseguenza la procedura espropriativa volta all'acquisizione delle proprietà di terzi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 799 del 30/12/2019 veniva impegnata la spesa di € **24.510,00.-** per la liquidazione delle **indennità di esproprio**, come stabilito nella Determinazione del Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica della PAT n. 526 dd. 30/09/2019;
- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 109 del 20/02/2020 veniva determinata la modalità di esecuzione dei lavori, approvata la lettera di invito, l'elenco delle ditte da invitare e la quota dei lavori subappaltabile e veniva impegnata la spesa di € **225,00.-** per il contributo dovuto dalla stazione appaltante a favore dell'ANAC;
- attraverso la procedura telematica di affidamento appalto n. CT89573, venivano invitate a partecipare alla gara n. 12 ditte e tra le n. 9 ditte offerenti, con verbale n. 1 di seduta pubblica di gara di data 26 marzo 2020, prot. n. 003302/18.7, venivano aggiudicati i lavori alla ditta PEZZAROSSO FRANCO & FIGLI SNC con sede a Storo (TN) in zona Artigianale, 1/B - C.F. 00365300177 - P.I. 00557610987;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 346 del 15/07/2020 venivano affidati i lavori all'impresa **PEZZAROSSO FRANCO & FIGLI SNC** con sede a Storo (TN), aggiudicatasi l'appalto con il massimo ribasso pari al **7,615%** a seguito di gara telematica con aggiudicazione del prezzo più basso e impegnato l'importo di € **259.232,91.-**;
- in data 14/07/2020 veniva stipulato il **contratto repertorio n. 834** tra la Comunità delle Giudicarie e l'impresa appaltatrice Pezzarossi Franco & figli snc per i "Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Ches-Fisto" - CIG n. 8212979CAA - CUP n. D75H19000000005;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 437 del 17/08/2020 veniva concessa alla Ditta Pezzarossi Franco & figli snc, autorizzazione a subappaltare le opere per la realizzazione delle scogliere d'argine alla **Ditta Cunaccia Bruno srl** di Strembo (TN);
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 100 del 15/10/2020 veniva affidato all'Arch. Remo Zulberti (già incaricato della progettazione architettonica e della Direzione Lavori) - C.F. ZLBRME64L24L174E, la **predisposizione della Variante n. 1** della pista ciclopedonale tratto Ches-Fisto per apportare le sistemazioni necessarie ai danni provocati dagli eventi meteorologici eccezionali nel weekend tra il 2 e il 4 ottobre 2020 e per

- apportare alcune modifiche migliorative anche in termini di sicurezza al percorso ciclopeditonale in questione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 612 del 19/10/2020 veniva approvata la contabilità riferita al **S.A.L. n. 1** a tutto il 07/10/2020 e liquidato alla Ditta Pezzarossi Franco & figli snc e subappaltatori;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 621 del 21/10/2020, veniva approvata a tutti gli effetti la **perizia suppletiva e di variante n. 1** ed integrato l'impegno di spesa a favore della Ditta Pezzarossi Franco e figli snc;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 dell'11/02/2021, veniva approvata la contabilità riferita al **S.A.L. n. 2** a tutto il 01/02/2021 e liquidato alla Ditta Pezzarossi Franco & figli snc e subappaltatori;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 190 del 12/04/2021, veniva concessa alla Ditta Pezzarossi Franco & figli snc, autorizzazione a subappaltare i lavori di fornitura e posa di conglomerato bituminoso alla **Ditta Mazzotti Romualdo spa** di Borgo Lares (TN);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 244 del 05/05/2021, veniva approvata a tutti gli effetti la **perizia suppletiva e di variante n. 2** al fine di apportare alcune modifiche migliorative all'opera oggetto del presente provvedimento ed integrato l'impegno di spesa a favore della Ditta Pezzarossi Franco e figli snc;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 443 del 19/07/2021, veniva approvata la contabilità riferita al **S.A.L. n. 3** a tutto il 16/06/2021 e liquidato alla Ditta Pezzarossi Franco & figli snc e subappaltatori;

Preso atto inoltre che:

- in data **04/08/2020** il Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti, provvedeva a consegnare i lavori all'impresa Pezzarossi Franco & figli snc, come da verbale depositato agli atti, prevedendo un termine per la realizzazione dei lavori di 150 giorni, fissando la data presunta di fine lavori al 31/12/2020;
- con la predisposizione della perizia suppletiva e di variante n. 1 approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 621 d.d. 21/10/2020 veniva previsto un termine aggiuntivo di 30 giorni;
- in data 18/12/2020, con verbale di sospensione n. 1, venivano sospesi i lavori a causa delle abbondanti nevicate che impedivano il proseguo di questi ultimi per 96 giorni, fino al 24/03/2021, data di ripresa dei lavori;
- in data 24/03/2021 venivano ripresi i lavori, come documentato dal verbale di ripresa depositato agli atti, fissando il termine degli stessi per il giorno 07/05/2021;
- con la predisposizione della perizia suppletiva e di variante n. 2 approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 244 d.d. 05/05/2021 veniva previsto un termine aggiuntivo di 30 giorni, fissando quindi il nuovo termine al 06/06/2021;

Dato atto che i lavori di realizzazione della pista ciclopeditonale nel tratto Ches-Fisto sono stati ultimati il giorno **13/05/2021** e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto, dal capitolato speciale e dagli atti di sottomissione approvati con le varianti 1 e 2, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori di data 13/05/2021 sottoscritto dal Direttore dei Lavori arch. Remo Zulberti e dalla ditta appaltatrice, Impresa Pezzarossi Franco & figli snc;

Preso atto della contabilità finale dei lavori, presentata dal Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti e composta dai seguenti elaborati:

- stato finale dei lavori,
- SAL1-SAL2-SAL3 già depositate agli atti

Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale di data 07/07/2021 redatti dal Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti presentati al prot. 8490 del 09/07/2021, dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto finale di comprensivo della sicurezza di € 269.011,44.- e che pertanto la ditta aggiudicataria vanta un ulteriore credito pari ad € 1.345,06.- con una minore spesa rispetto alla spesa autorizzata di € 248,74.-;

Verificata la regolarità tecnica di tutta la certificazione sopra descritta e la corrispondenza della stessa con il progetto approvato;

Visto per quanto concerne le modalità di pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 5 - 6 - 7 del contratto di cottimo repertorio n.834 del 14/07/2020 stipulato con l'impresa Pezzarossi Franco & Figli snc;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online) protocollo INAIL 28400594 con scadenza validità al 11/11/2021 che certifica la regolarità contributivo della ditta appaltatrice Pezzarossi Franco & Figli snc nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la fattura elettronica n.64 di data 10/08/2021 trasmessa dalla ditta Pezzarossi Franco & Figli snc prot. n. 936 del 11/08/2021 che espone un importo netto a saldo finale dei lavori pari ad € 1.345,06.- più IVA al 10% per € 134,51.- e complessivi € 1.479,57.-;

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. "Norme in materia dell'autonomia del Trentino";

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.786 del 16.11.2017 avente oggetto "Ricongnizione impegni di spesa per incarichi professionali a fronte di progettazioni e rilievi tecnici su piste ciclo-pedonali a carico Bilancio 2017-2019 esercizio 2017;

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale e lo stato finale dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale Ches-Fisto, appaltati alla ditta Pezzarossi Franco & figli snc con sede legale in zona artigianale n.1/B frazione Darzo – 38089 Storo (TN), codice fiscale 00365300177 e partita iva 00557610987, per l'importo netto di € 269.011,44.-;
2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Ches-Fisto di data 07/07/2021 redatto dal Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti e tenuto agli atti insieme a tutta la documentazione della contabilità finale;
3. Di liquidare alla ditta appaltatrice Pezzarossi Franco & figli snc a saldo totale di quanto spettante, come da risultanze della contabilità finale, l'importo netto di €. 1.345,06.- oltre oneri fiscali al 10% per € 134,51.- e pertanto complessivi di € 1.479,57.- come dettagliato nella fattura elettronica n.64 di data 10/08/2021 agli atti;
4. Di dare atto che la spesa complessiva da liquidare alla ditta Pezzarossi Franco & figli snc pari a complessivi € 1.345,06.- più oneri fiscali al 10% per € 134,51.- e pertanto complessivi di € 1.479,57.- esiste specifica obbligazione giuridica di spesa al capitolo 105221 'spese per la realizzazione di piste ciclopedonali', Missione 10 - Programma 5, PDCF 2.02.01.09.012 del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021;
5. Di dare atto che risulta un'economia di spesa di € 248,74.- a carico del capitolo 105221 'spese per la realizzazione di piste ciclopedonali' PDCF specificatamente per l'impegno di spesa assunto a favore della ditta Pezzarossi Franco & Figli snc;
6. Di precisare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tione di Trento,

24 AGO. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott. ing. Fabrizio Maffei



Rif.ufficio tecnico FM/lv

U:\Servizio Tecnico Comprensoriale\Lucia\05_DETERMINE\DETERMINE PISTE CICLOPEDONALI\CHES-FISTO\DET_Approvazione contabilità finale, stato finale dei lavori pista ciclopedonale Ches-Fisto.doc

- ☐ Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott. ing. Fabrizio Maffei

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

- ☐ Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

Impegno di spesa ☐

Utilizzo di impegno esistente ☒

Integrazione di impegno esistente ☐

Liquidazione ☒

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2021	2020	2.02.01.09.012	105221		€. 1.479,57.-
2021	2020	2.02.01.09.012	105221		€. - 248,74.-

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2021	2020	4.02.01.02.001	420104		€. 1.479,57.-

Tione di Trento, 25 AGO. 2021

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
dott.ssa Tiziana Maturi



SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....