



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000566 dd. 07 OTT 2020

OGGETTO: Lavori di “Demolizione totale della p.ed. 112 in C.C. Javrè, contestuale rettifica della S.S. 239 di Campiglio e sistemazione dell’area di sedime”.
Concessione proroga termine contrattuale.
CIG: 8008575528, CUP n. D92C18000770009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Comunità delle Giudicarie;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020-2022”;

Visto il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto “Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie”;

Visto quanto disposto dall’articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e riconosciuta la propria competenza all’adozione dell’atto;

Ricordato che:

- con deliberazione Consigliere n. 29 di data 26/10/2017 è stato approvato l’accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e l’accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie;
- che il sopracitato accordo stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità delle Giudicarie, il consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca, il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese e da tutti i Comuni della Comunità delle Giudicarie, prevede, tra gli interventi, la messa in sicurezza dell’attraversamento centro abitato di Javrè per un importo complessivo di € 650.000,00.-;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 45 di data 18 marzo 2019 è stato approvato lo schema di delega con la Provincia Autonoma di Trento - intervento n. 10 “Messa in sicurezza attraversamento centro abitato di Javrè”;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 513 del 10/09/2019 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per lavori di "Demolizione totale della p.ed. 112 in C.C. Javrè, contestuale rettifica della S.S. 239 di Campiglio e sistemazione dell'area di sedime" rilevata obbligazione giuridica di € 650.000,00.- e avviata la procedura di gara;
- al suddetto progetto è stato assegnato il seguente codice CIG 8008575528 e il seguente codice CUP D92C18000770009 ai sensi dell' art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- con il provvedimento sopra citato, veniva approvato di eseguire i lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., attraverso il sistema del cottimo ai sensi dell'art. 176 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, effettuando una gara telematica con invito ad almeno 12 ditte ritenute idonee e procedendo all'aggiudicazione della procedura con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e senza la valutazione delle offerte anomale;
- come riportato nel Verbale n. 1 di seduta pubblica di gara, di data 25/09/2019 protocollo n. 010146/18.3.3 dopo aver messo a confronto le dieci offerte pervenute entro i termini, veniva aggiudicato l'appalto alla ditta COSTRUZIONI VALENTINI SAS Via dell'Artigianato, 1 - 38094 Porte di Rendena (TN) P.I. e C.F. 01276620224 che offriva il massimo ribasso, pari al 27,471%;
- con verbale prot. n. 010392/18.3 di data 03/10/2019 il Direttore Lavori Geom. Iori Giustino, provvedeva a consegnare anticipatamente i lavori, in quanto la realizzazione dell'opera inficiava sulla circolazione stradale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 648 del 11/11/2019 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto del presente provvedimento, alla ditta COSTRUZIONI VALENTINI SAS aggiudicandosi i lavori per un importo (IVA inclusa) di € 320.365,49.- al netto del ribasso d'asta del 27,471% sull'importo a base d'appalto di € 320.409,70.- soggetto a ribasso, e sommati € 30.204,71.- quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con la suddetta impresa, veniva stipulato il contratto repertorio atti privati n. 832 del 14/11/2019 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 591 di data 17/10/2019 la Ditta Costruzioni Valentini sas veniva autorizzata a subappaltare le opere per la rimozione e lo smaltimento di canne fumarie e tubazioni in cemento amianto alla Ditta Mussi Matteo con sede a Sella Giudicarie (TN);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 615 di data 28/10/2019 la Ditta Costruzioni Valentini sas veniva autorizzata a subappaltare la demolizione del fabbricato alla Ditta Cunaccia Bruno srl con sede a Strembo (TN);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 di data 06/02/2020 veniva approvato il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, la contabilità S.A.L. 1° a tutto il 16/01/2020 e liquidato il S.A.L. 1° alla ditta Costruzioni Valentini sas e ai subappaltatori;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 189 di data 24/04/2020 la Ditta Costruzioni Valentini sas veniva autorizzata a subappaltare le opere per la realizzazione di micropali alla Ditta Geo Rock srl di Spiazzo (TN);

Richiamati inoltre interamente il verbale di sospensione dei lavori di data 17/01/2020, registrato al prot. al n. 000539/18.3.3 e il verbale di ripresa dei lavori di data 18/05/2020 registrato al prot. al n. 005021/18.3.3;

Considerato che con PEC prot. n. 0011046 di data 05/10/2020, la Ditta Costruzioni Valentini sas ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali di complessivi **180 (centottanta) giorni**

naturali e consecutivi per cause non imputabili all'appaltatore e nello specifico dovute a problematiche legate a:

- regolamentazione del traffico veicolare sulla SS 239 di Campiglio con impossibilità di eseguire i lavori nel periodo estivo a seguito del divieto di posizionamento dei semafori da parte degli organi provinciali;
- rifacimento del manto stradale per il transito del giro d'Italia previsto per il prossimo 21 ottobre c.m.;

Viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminato l'andamento relativo all'esecuzione dei lavori, ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta e verificata che la richiesta è contemplata e disciplinata all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg

Considerato che si rende necessario autorizzare la proroga del nuovo termine contrattuale per i motivi di cui sopra, termine fissato inizialmente per il giorno 07/11/2020 e prorogato fino al **06/05/2021**;

Richiamato l'art. 124 del D.P.P. n. 9-84/ Leg. dell'11/05/2012 nello specifico i commi 2,3,4 in cui è previsto che *"(...) L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'amministrazione aggiudicatrice. La risposta in merito alla richiesta di proroga prevista dal comma 3 è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.(...)"*;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg;

Visto la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 avente oggetto: Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 relativa a "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" relative alle nuove procedure introdotte di appalto dei lavori pubblici e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm. relativa a "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;

Visto quanto disposto dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. “Norme in materia dell'autonomia del Trentino”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle premesse riportate in narrativa;
2. Di concedere all'impresa COSTRUZIONI VALENTINI SAS con sede in Via dell'Artigianato, 1 - 38094 - Porte di Rendena (TN) P.I. e C.F. 01276620224, esecutrice dei lavori di *“Demolizione totale della p.ed. 112 in C.C. Javrè, contestuale rettifica della S.S. 239 di Campiglio e sistemazione dell'area di sedime”* affidati con contratto d'appalto repertorio n. 832 di data 14/11/2019, una proroga di **giorni 180** (centottanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, computabile dal primo termine fissato per il giorno 07/11/2020;
3. Di fissare la nuova data di ultimazione dei lavori al **06/05/2021**;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori Geom. Giustino Iori e all'impresa esecutrice Costruzioni Valentini sas con sede a Porte di Rendena (TN);
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ai fini della copertura finanziaria e non si rende pertanto necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. Fabrizio Maffei, in qualità di responsabile del servizio Tecnico della Comunità delle Giudicarie;
7. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro trenta giorni al T.R.G.A. di Trento, nei modi e termini previsti dagli articoli 119 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Tione di Trento, 06 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott. ing. Fabrizio Maffei



- ☐ Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. ing. Fabrizio Maffei

Si attesta che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa ai fini della copertura finanziaria e non si rende pertanto necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall'articolo 153 comma 5 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come disciplinato dall'articolo 5 del Regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione n. 37 di data 20 dicembre 2017.

Tione di Trento, 06 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. ing. Fabrizio Maffei

