



COMUNITA DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000523 dd. 22 SET 2020

OGGETTO: Lavori di “Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo per l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova”.
Proroga termine ultimazione lavori.

CUP n. D72C20000170005 - CIG n. 833225170A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Comunità delle Giudicarie;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020-2022”;

Visto il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto “Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie”;

Visto quanto disposto dall’articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e riconosciuta la propria competenza all’adozione dell’atto;

Ricordato che:

- con deliberazione Consiliare n. 29 di data 26/10/2017 è stato approvato l’accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e l’accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie;
- che il sopracitato accordo stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità delle Giudicarie, il consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca, il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese e da tutti i Comuni della Comunità delle Giudicarie, prevede, tra gli interventi, la messa in sicurezza dell’attraversamento centro abitato di Pinzolo per un importo complessivo di € 300.000,00.-;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 162 di data 11 novembre 2019 è stato approvato lo schema di delega con la Provincia Autonoma di Trento - intervento n. 9 “Messa in sicurezza attraversamento centro abitato di Pinzolo”;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 264 del 09/06/2020 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per lavori di "Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova" rilevata obbligazione giuridica di € 162.071,29,- e avviata la procedura di gara;
- al suddetto progetto è stato assegnato il seguente codice CIG 833225170A e il seguente codice CUP D72C0000170005 ai sensi dell' art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- con il provvedimento sopra citato, veniva approvato di eseguire i lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., attraverso il sistema del cottimo ai sensi dell'art. 176 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, effettuando una gara telematica con invito ad almeno 5 ditte ritenute idonee, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.P. 2/2020 e procedendo all'aggiudicazione della procedura con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e senza la valutazione delle offerte anomale;
- come riportato nel Verbale n. 1 di seduta pubblica di gara, di data 17/06/2020 protocollo n. 006341/18.3.1 dopo aver messo a confronto le tre offerte in gara, veniva aggiudicato l'appalto alla ditta GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL Via Sacconi, 8 - 38094 Porte di Rendena (TN) P.I. e C.F. 01686680222 che offriva il massimo ribasso, pari al 10,169%;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 415 del 06/08/2020 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto del presente provvedimento, alla ditta GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL aggiudicandosi i lavori per un importo di € 95.219,38,- al netto del ribasso d'asta del 10,169% sull'importo a base d'appalto di € 84.034,45,- soggetto a ribasso, e sommati € 19.730,39,- quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con verbale prot. n. 006431/18.3 di data 22/06/2020 il Direttore Lavori Geom. Iori Giustino, provvedeva a consegnare anticipatamente i lavori, in quanto la realizzazione dell'opera inficiava sulla circolazione stradale;
- che con la suddetta impresa, veniva stipulato il contratto repertorio n. 837 del 06/08/2020 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Considerato che con PEC prot. n. 9965 di data 16/09/2020, la Ditta Gallazzini Costruzioni srl ha richiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di complessivi **60 (sesanta) giorni** naturali e consecutivi a causa della variante alla circolazione dei veicoli effettuata nel periodo estivo nel Comune di Pinzolo;

Viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminato l'andamento relativo all'esecuzione dei lavori, ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta e verificata che la richiesta è contemplata e disciplinata all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerato che si rende necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra, termine fissato inizialmente per il giorno 19/10/2020 e prorogato fino al **18/12/2020**;

Richiamato l'art.107 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., in cui si prevede che qualora *"l'esecutore per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga dei lavori, e che sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento"*;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti” ed il relativo regolamento d’attuazione della predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg;

Visto la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 avente oggetto: Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 relativa a “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” relative alle nuove procedure introdotte di appalto dei lavori pubblici e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm. relativa a “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;

Visto quanto disposto dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. “Norme in materia dell’autonomia del Trentino”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle premesse riportate in narrativa;
2. Di concedere all’impresa GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sacconi, 8 - 38094 - Porte di Rendena (TN) P.I. e C.F. 01686680222, esecutrice dei lavori di “Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo per l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova” affidati con contratto d’appalto repertorio n. 837 di data 06/08/2020, una proroga di **giorni 60** (sesanta) naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, computabile dal primo termine fissato per il giorno 19/10/2020;

3. Di fissare la nuova data di ultimazione dei lavori al **18/12/2020**;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori Geom. Giustino Iori e all'impresa esecutrice Gallazzini Costruzioni srl con sede a Porte di Rendena (TN);
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa ai fini della copertura finanziaria e non si rende pertanto necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. Fabrizio Maffei, in qualità di responsabile del servizio Tecnico della Comunità delle Giudicarie;
7. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro trenta giorni al T.R.G.A. di Trento, nei modi e termini previsti dagli articoli 119 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Tione di Trento, 22 SET 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
dott. ing. Fabrizio Maffei



- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento, 22 SET 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. ing. Fabrizio Maffei

Si attesta che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa ai fini della copertura finanziaria e non si rende pertanto necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile previsto dall'articolo 153 comma 5 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come disciplinato dall'articolo 5 del Regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione n. 37 di data 20 dicembre 2017.

Tione di Trento, 22 SET 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. ing. Fabrizio Maffei

