



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000621 dd. 21 OTT 2020

**OGGETTO:** Lavori di “Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Ches - Fisto”. Approvazione a tutti gli effetti della perizia suppletiva e di variante n. 1 e integrazione impegno di spesa a favore della Ditta Pezzarossi Franco e figli snc.

CUP n. D75H19000000005 - CIG n. 8212979CAA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Visto** che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Comunità delle Giudicarie;

**Vista** la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020 - 2022”;

**Visto** il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto “Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie”;

**Visto** quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e riconosciuta la propria competenza all'adozione dell'atto;

**Richiamati** interamente il Verbale di deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 36 dell'11/12/2014, avente oggetto: “Esame ed approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclopedonali nelle Giudicarie” e il Verbale di deliberazione n. 12 del 24/06/2020 ad oggetto “Proroga di tre anni del termine finale di scadenza dell'accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie”;

**Premesso che:**

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 15/01/2019 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Ches-Fisto”, rilevata obbligazione giuridica di spesa n.61/2019 di € **311.466,59,-** al capitolo 105221 PDCF 2.02.01.09.012 (pari all'importo complessivo dell'opera di € 330.000,00,- dedotto di quanto già impegnato per incarichi professionali pari ad € 18.533,41,-) e attivata di conseguenza la procedura espropriativa volta all'acquisizione delle proprietà di terzi;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 799 del 30/12/2019 veniva impegnata la spesa di € 24.510,00.- per la liquidazione delle indennità di esproprio, come stabilito nella Determinazione del Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica della PAT n. 526 dd. 30/09/2019;
- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 109 del 20/02/2020 veniva determinata la modalità di esecuzione dei lavori, approvata la lettera di invito, l'elenco delle ditte da invitare e la quota dei lavori subappaltabile e veniva impegnata la spesa di € 225,00.- per il contributo dovuto dalla stazione appaltante a favore dell'ANAC;
- attraverso la procedura telematica di affidamento appalto n. CT89573, venivano invitate a partecipare alla gara n. 12 ditte e tra le n. 9 ditte offerenti, con verbale n. 1 di seduta pubblica di gara di data 26 marzo 2020, prot. n. 003302/18.7, venivano aggiudicati i lavori alla ditta PEZZAROSSO FRANCO & FIGLI SNC con sede a Storo (TN) in zona Artigianale, 1/B - C.F. 00365300177 - P.I. 00557610987;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 346 del 15/07/2020 venivano affidati i lavori all'impresa PEZZAROSSO FRANCO & FIGLI SNC con sede a Storo (TN), aggiudicatasi l'appalto con il massimo ribasso pari al 7,615% a seguito di gara telematica con aggiudicazione del prezzo più basso e impegnato l'importo di € 259.232,91.-;
- in data 14/07/2020 veniva stipulato il contratto repertorio n. 834 tra la Comunità delle Giudicarie e l'impresa appaltatrice Pezzarossi Franco & figli snc per i "Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Ches-Fisto" - CIG n. 8212979CAA - CUP n. D75H19000000005;
- in data 04/08/2020, venivano consegnati all'impresa i lavori dell'opera di cui in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 437 del 17/08/2020 veniva concessa alla Ditta Pezzarossi Franco & figli snc, autorizzazione a subappaltare le opere per la realizzazione delle scogliere d'argine alla Ditta Cunaccia Bruno srl di Strembo (TN);

**Preso atto** degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nel weekend tra il 2 e il 4 ottobre c.m. e nello specifico la piena del fiume Sarca che ha danneggiato parte dei lavori in corso di ultimazione della pista ciclopedonale e che rende necessario la modifica del progetto relativo alla realizzazione della scogliera posta lungo l'argine del fiume, con corrispondente leggero innalzamento di quota del tratto di pista ciclopedonale;

**Considerato** inoltre che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di inserire alcune modifiche migliorative al progetto con particolare riferimento alla realizzazione di un nuovo cordolo in prossimità delle mura arginali del fiume Sarca, come concordato a seguito del sopralluogo tra il Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti e i Responsabili del Servizio Bacini Montani della PAT;

**Valutato** quindi che si è reso necessario predisporre una variante in corso d'opera per le motivazioni sopracitate;

**Dato atto** che con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 100 del 15/10/2020 veniva incaricato l'Arch. Remo Zulberti con studio in Piazza Principale, 84 - fr. Cimego - Borgo Chiese (TN) - C.F. ZLBRME64L24L174E - P.I. 01460700220 ad effettuare la predisposizione della perizia suppletiva e di variante n.1 della pista ciclopedonale tratto Ches-Fisto per apportare le modifiche migliorative sopra esposte;

**Vista** la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta dall'Arch. Remo Zulberti nel mese di ottobre 2020 e registrata al protocollo dell'ente al n. 11683 del 19/10/2020 che modifica l'importo dei lavori comportando un incremento sul totale lavori pari ad € 32.534,12.- netti come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA				Esecutivo/Contratto	Computo di variante stima prevendiva	Raffronto preventivo
A1	Totale importo lavori contabilizzati.			€ 242.783,71	277.999,51	35.215,80
A2	Costi per la sicurezza specifica			€ 11.370,55	11.370,55	0,00
<b>A</b>	<b>Totale a base di appalto</b>			<b>€ 254.154,26</b>	289.370,06	35.215,80
	dei quali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008			€ 11.370,55	11.370,55	0,00
	Importo assoggettabile a ribasso contrattuale			€ 242.783,71	277.999,51	35.215,80
	Ribasso d'asta contrattuale pari a <b>7,615%</b>			€ 18.487,98	21.169,66	2.681,68
<b>B</b>	<b>Totale importo netto di contratto</b>			<b>€ 235.666,28</b>	268.200,40	32.534,12
	Incremento percentuale					13,805%
<b>C</b>	Imprevisti (compresi eventuali oneri ed IVA) Limite massimo di A 10%+iva			<b>€ 4.825,43</b>	47,64	-4.777,79
	Espropri e occupazioni	mq E/mq		€ 11.810,00	10.000,00	-1.810,00
D1	Superficie netta pista ciclabile	1.181,00 10,00		€ -	0,00	0,00
D2	Superficie residuale in alveo (verso il Sarca)	600,00 0,00		€ 10.000,00	0,00	-10.000,00
D3	Superficie residuale prativa (verso il Sarca)	1.000,00 10,00		€ -	0,00	0,00
D4	Occupazione suoli			€ -	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>TOTALE ESPROPRI E OCCUPAZIONI</b>			<b>€ 21.810,00</b>	10.000,00	-11.810,00
E1	Spese tecniche progetto e direzione lavori			€ 11.000,00	11.000,00	0,00
E1bis	Spese tecniche progettuali, direzione lavori e contabilità per Variante 1			€ -	750,00	750,00
E2	Spese tecniche per frazionamento			€ 4.100,00	4.100,00	0,00
E3	Spese tecniche per compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008			€ 3.800,00	3.800,00	0,00
E4	Cassa previdenziale integrativa	4%		€ 604,00	786,00	182,00
<b>E</b>	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>			<b>€ 19.504,00</b>	20.436,00	932,00
F1	IVA Lavori	10%		€ 23.566,63	26.820,04	3.253,41
F2	IVA Spese tecniche	22%		€ 4.290,88	4.495,92	205,04
<b>F</b>	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 27.857,51</b>	31.315,96	3.458,45
<b>G</b>	Ribasso contrattuale utilizzato per Variante 1			€ 20.336,78	0,00	-20.336,78
<b>H</b>	<b>Subtotale somme a disposizione amministrazione C+D+E+F</b>			<b>€ 94.333,72</b>	61.799,60	-32.534,12
<b>L</b>	<b>TOTALE B+H</b>			<b>€ 330.000,00</b>	330.000,00	0,00
<b>M</b>	<b>DIFFERENZA (Confronto con impegno di spesa originario pari a 330.000 euro)</b>			<b>€ 0,00</b>	0,00	0,00

**Preso atto** che gli incrementi dei lavori di cui sopra, non comportano una maggiorazione dell'importo complessivo dell'opera, in quanto per far fronte alla maggior spesa, vengono decurtate le somme a disposizione dell'amministrazione, rimanendo così invariato il totale complessivo dell'opera pari ad € 330.000,00.-;

**Sentito** in via preliminare il Servizio Bacini Montani della PAT ai sensi della L.P. 11/2007, in quanto l'intero tratto interessa la fascia di rispetto fluviale e dato il loro parere favorevole alla predisposizione della variante senza la necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni;

**Ravvisata** quindi la necessità di aumentare l'impegno n. 555/2020 a favore della Ditta Pezzarossi Franco e figli snc, al capitolo 105221, PDCF 2.02.01.09.012 di € 32.534,12.- oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 35.787,53.-;

**Vista** la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg;

**Visto** la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 avente oggetto: Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. "Norme in materia dell'autonomia del Trentino";

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017;

Visto che per i lavori in oggetto, esiste specifica obbligazione giuridica di spesa n. 61/2019 e specifico impegno a favore della Ditta Pezzarossi Franco e figli snc n. 555/2020 al capitolo 105221 piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020;

## D E T E R M I N A

1. Di **approvare** per le motivazioni meglio espresse in premessa, la perizia suppletiva di variante n. 1, inerente ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto Ches-Fisto;
2. Di dare atto che il costo complessivo dell'opera rimane invariato per un importo complessivo di € **330.000,00.-** (rilevata obbligazione giuridica di spesa n. 61/2019 pari ad € **311.466,59.-** al capitolo 105221 PDCF 2.02.01.09.012 pari all'importo complessivo dell'opera di € 330.000,00.- dedotto di quanto già impegnato per incarichi professionali pari ad € 18.533,41.-) e che i costi al suo interno sono così rideterminati:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA				Esecutivo/Contratto	Computo di variante stima preventiva	Raffronto preventivo
A1	Totale importo lavori contabilizzati.			€ 242.783,71	277.999,51	35.215,80
A2	Costi per la sicurezza specifica			€ 11.370,55	11.370,55	0,00
<b>A</b>	<b>Totale a base di appalto</b>			<b>€ 254.154,26</b>	289.370,06	35.215,80
	dei quali per la sicurezza D.Lgs. 81/2008			€ 11.370,55	11.370,55	0,00
	Importo assoggettabile a ribasso contrattuale			€ 242.783,71	277.999,51	35.215,80
	Ribasso d'asta contrattuale pari a <b>7,615%</b>			€ 18.487,98	21.169,66	2.681,68
<b>B</b>	<b>Totale importo netto di contratto</b>			<b>€ 235.666,28</b>	268.200,40	32.534,12
	Incremento percentuale					13,805%
<b>C</b>	Imprevisti (compresi eventuali oneri ed IVA) Limite massimo di A 10%+iva			<b>€ 4.825,43</b>	47,64	-4.777,79
	Espropri e occupazioni	mq	E/mq			0,00
D1	Superficie netta pista ciclabile	1.181,00	10,00	€ 11.810,00	10.000,00	-1.810,00
D2	Superficie residuale in alveo (verso il Sarca)	600,00	0,00	€ -	0,00	0,00
D3	Superficie residuale prativa (verso il Sarca)	1.000,00	10,00	€ 10.000,00	0,00	-10.000,00
D4	Occupazione suoli			€ -	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>TOTALE ESPROPRI E OCCUPAZIONI</b>			<b>€ 21.810,00</b>	10.000,00	-11.810,00
E1	Spese tecniche progetto e direzione lavori			€ 11.000,00	11.000,00	0,00
E1bis	Spese tecniche progettuali, direzione lavori e contabilità per Variante 1			€ -	750,00	750,00
E2	Spese tecniche per frazionamento			€ 4.100,00	4.100,00	0,00
E3	Spese tecniche per compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008			€ 3.800,00	3.800,00	0,00
E4	Cassa previdenziale integrativa 4%			€ 604,00	786,00	182,00
<b>E</b>	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>			<b>€ 19.504,00</b>	20.436,00	932,00
F1	IVA Lavori 10%			€ 23.566,53	26.820,04	3.253,41
F2	IVA Spese tecniche 22%			€ 4.290,88	4.495,92	205,04
<b>F</b>	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 27.857,51</b>	31.315,96	3.458,45
<b>G</b>	Ribasso contrattuale utilizzato per Variante 1			€ 20.336,78	0,00	-20.336,78
<b>H</b>	<b>Subtotale somme a disposizione amministrazione C+D+E+F</b>			<b>€ 94.333,72</b>	61.799,60	-32.534,12
<b>L</b>	<b>TOTALE B+H</b>			<b>€ 330.000,00</b>	330.000,00	0,00
<b>M</b>	<b>DIFFERENZA (Confronto con impegno di spesa originario pari a 330.000 euro)</b>			<b>€ 0,00</b>	0,00	0,00

3. Di dare atto che gli importi dei lavori vengono aumentati decurtando gli importi delle somme a disposizione dell'Amministrazione e nello specifico, la voce *Espropri e Occupazioni* e la voce *Ribassi contrattuali*, come si evince nel quadro economico sopra riportato;

4. Di decurtare dall'impegno relativo alle indennità di esproprio n. 917/2019 sul capitolo 105221 codice PDCF 2.02.01.09.012 -€ 14.510,00.- e di imputarle all'obbligazione giuridica n. 61/2019 sul medesimo capitolo;
5. Di integrare, a favore della Ditta Pezzarossi Franco e figli snc, l'impegno n. 555/2020 al capitolo 105221 codice PDCF 2.02.01.09.012 al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 di € 32.534,12.- oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 35.787,53.-;
6. Di prendere atto che l'impegno n. 555/2020 corrisponderà ad € 295.020,44.- totali, derivanti dall'impegno precedentemente assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.346 del 15/07/2020 di € 259.232,91.- e dalla nuova integrazione di € 35.787,53.-;
7. Di dare atto che l'integrazione dell'impegno esistente non comporta un nuovo accertamento in quanto, l'importo supplementare di € 35.787,53.- viene decurtato dall'obbligazione giuridica n. 61/2019 sul capitolo 105221 codice PDCF 2.02.01.09.012 al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020;
8. Di dare atto che per l'integrazione oggetto del presente provvedimento, esiste già accertamento di entrata n. 819/2019 - al capitolo 420104 canoni aggiuntivi lettera E;
9. Di dare atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il CUP attribuito è il numero D75H19000000005 e il codice CIG è il numero 8212979CAA che dovranno essere richiamati in tutte le pratiche conseguenti;
10. Di precisare che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tione di Trento,

20 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

*dott. ing. Fabrizio Maffei*



- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

20 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
*dott. ing. Fabrizio Maffei*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

- Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

- Impegno di spesa
- Utilizzo di impegno esistente
- Integrazione di impegno esistente
- Liquidazione

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2019	Imp. 917/2019	2.02.01.09.012	105221		-€ 14.510,00.-
2020	Imp. 555/2020	2.02.01.09.012	105221		+€ 35.787,53.-

**ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo

Tione di Trento,

20 OTT 2020

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*dott.ssa. Tiziana Maturi*



SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....